

Analiza przebiegu realizacji inwestycji z Funduszu Sołeckiego w 2024 r. od stycznia 2024 roku do 22.10.2024 r.

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Kwota zaplanowana na w budżecie na 2024 r.	Wykonanie	Informacja o realizacji zadania
1	2	3	4	5
Baraki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w miejscowości Baraki. Rozrównanie żwiru na remontowanych odcinkach dróg w miejscowości Baraki. Opracowanie mapy do celów projektowych i ustalenie granic dz. nr ewid. 89 w miejscowości Baraki.	11 550,00 zł. 885,19 zł. 4 500,00	Zlecenie Nr 2/2024 z dnia 20.05.2024 r.	Mapa sporządzona i odebrana od geodety

Biele	Zakup i montaż lamp oświetleniowych ledowych w miejscowości Biele.	21 295,37	W trakcie realizacji z terminem do 29.11.2024 r	Wniosek o dofinansowanie został złożony do WFOŚiGW w Warszawie dla zadania pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Sochocin”. Gmina otrzymała dotację na realizację zadania w wysokości do 95 644,80 zł. Zadaniem objęte są również miejscowości: Gromadzyn i Sochocin. W ramach zadania zostanie zakupionych i zamontowanych łącznie 108 szt. lamp oświetleniowych.
Bołecin	Zakup tablic z oznakowaniem numerów porządkowych zlokalizowanych w danej miejscowości i zakup słupków montażowych (montaż we własnym zakresie)	9 000,00	Zrealizowano	24.10.2024 r. odebrano dostawę tablic.
	Zakup 2 szt. namiotów oraz stołów i ławek	13 938,33	Zadanie zrealizowane	
Budy Gutarszewskie	Montaż oświetlenia lamp solarnych w miejscowości Budy Gutarszewskie	15 039,46	Zadanie zrealizowane	Dofinansowanie z MIAS MAZOWSZE 2024 Wniosek złożony – 24.11.2023 r. Umowa o udzieleniu pomocy finansowej – Nr W/UMWM-UU/UM/RW/759/2024 z 11.03.2024 <u>Umowa z Wykonawcą – Nr 50/2024 z 29.08.2024 r.</u> Protokół odbioru – 13.09.2024 r. Złożono Sprawozdanie końcowe – 30.09.2024 r. Urząd MiG Sochocin oczekuje na zwrot dofinansowania.

	Zakup tablic z oznakowaniem numerów porządkowych zlokalizowanych w danej miejscowości i zakup słupków montażowych (montaż we własnym zakresie)	5 000,00	Zadanie do realizacji w 2024	
Ciemińewo	Zbiór śmieci w przydrożnych rowach na terenie miejscowości (dwa razy w roku wiosną i jesienią)	1 000,00	Zadanie do realizacji w 2024	
	Wycinka zarośli, krzaków oczyszczenie poboczy w celu poprawienia drożności i widoczności drogi w miejscowości (od DK 50 przez wieś Ciemińewo i Budy Ciemińewo)	12 704,54	Zrealizowano zadanie	Polecenie wykonania – Nr 20/09/2024 – 18.09.2024 r. Termin – do 14.10.2024 r. Protokół odbioru – 4.10.2024 r.
Drożdżyn	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn (droga nr 301139W)	32 101,03		Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – Nr 31/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku. Termin wykonania – do 12 grudnia 2024 r.
		4 000,00	Sporządzono mapę	Zlecenie Nr 1/2024 z dnia 14.05.2024 r.
		16 500,00	Podziały w trakcie	Zleczone podziały
Gromadzyn	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Gromadzyn	14 976,27	Zadanie zrealizowane	Dofinansowanie z MIAS MAZOWSZE 2024 wniosek złożony – 24.11.2023 r. Umowa o udzieleniu pomocy finansowej – Nr W/UMWM-UU/UM/RW/759/2024 z 11.03.2024 Umowa z Wykonawcą – Nr 50/2024 z 29.08.2024 r. Protokół odbioru – 13.09.2024 r.

			Zadanie z terminem realizacji do 29.11.2024 r.	Złożono Sprawozdanie końcowe – 30.09.2024 r. Urząd MiG Sochocin oczekuje na zwrot dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie został złożony do WFOSiGW w Warszawie dla zadania pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Sochocin”. Gmina otrzymała dotację na realizację zadania w wysokości do 95 644,80 zł. Zadaniem objęte są również miejscowości: Biele i Sochocin. W ramach zadania zostanie zakupionych i zamontowanych łącznie 108 szt. lamp oświetleniowych.
Gutarczewo	Remont drogi gminnej przy posesji nr 15 (dokończenie prac rozpoczętych w 2023 r.).	15 000,00	Zadanie zrealizowano	Polecenie nr 11/03/2024 z 18.03.2024 – realizacja do 15 lipca 2024. Protokół odbioru – 3.04.2024 r.
	Remont drogi gminnej na granicy Gutarczewa i Bud Gutarzewskich.	6 864,09	Zadanie w trakcie realizacji – PUK Sochocin	
Idzikowice	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	Zadania zrealizowano – całość	Zamówienie z dnia 20.05.2024 r. - zrealizowane Dofinansowanie z MIAS MAZOWSZE 2024 Wniosek złożony – 24.11.2023 r. Umowa o udzieleniu pomocy finansowej – Nr W/UMWM-UU/UM/RW/759/2024 z 11.03.2024 Umowa z Wykonawcą – Nr 50/2024 z 29.08.2024 r. Protokół odbioru – 13.09.2024 r. Złożono Sprawozdanie końcowe – 30.09.2024 r. Urząd MiG Sochocin oczekuje na zwrot dofinansowania.
	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Idzikowice	20 000,00		

	Zakup ławek i stojaka na rowery	3 124,27		Zamówienie z dnia 15.05.2024 r. – zadanie zrealizowane
	Koszenie trawy na placu zabaw i boisku	1 600,00		Polecenie Nr 14/04/2024 – 25.04.2024 – zadanie z realizowane Termin do 31.04.2024
Jędrzejewo	Remont dróg w miejscowości Jędrzejewo (dz. nr ewid. 28, 149, 143) poprzez dożywiotowanie.	16 556,04	Zadanie zrealizowano	Polecenie nr 8/03/2024 z 15.03.24 – 16 552,00 zł – do 27.03.24 Protokół odbioru – 22.03.2024
Kępa	Spółządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr. ew. 200 i dz. nr ew. 132 (na odc. ok. 400m) w miejscowości Kępa wraz z dokumentacją geodezyjną	18 325,39	W trakcie opracowywania	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – Nr 31/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku. Termin wykonania – do 12 grudnia 2024 r. Wykonano mapę dc. projektowych
Koliszewo	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Koliszewo	19 500,00	Zadanie zrealizowane	Dofinansowanie z MIAS MAZOWSZE 2024 Wniosek złożony – 24.11.2023r. Umowa o udzieleniu pomocy finansowej – Nr W/UMWM-UU/UM/RW/759/2024 z 11.03.2024 Umowa z Wykonawcą – Nr 50/2024 z 29.08.2024 r. Protokół odbioru – 13.09.2024 r. Złożono Sprawozdanie końcowe – 30.09.2024 r. Urząd MiG Sochocin oczekuje na zwrot dofinansowania.

	Tablica ogłoszeniowa - zakup (montaż we własnym zakresie)	1 605,79	Zadanie Zrealizowane	Zamówienie z 23.05.2024 r.
Kolonia Sochocin	Wysypianie drogi gminnej w Kolonii Sochocin destruktem na odcinku ok. 300 m	17 061,57	Zadanie zrealizowane	Polecenie nr 12/03/2024 z 18.03.2024 – 17 047,00 zł Protokół odbioru z dnia 28.03.2024 r.
Kotoząb	Zakup wyposażenia świetlicy w miejscowości Kotoząb (zakup sprzętu AGD i mebli kuchennych)	10 000,00	Zadanie zrealizowane w części	Rozeznanie telefoniczne Wybór najkorzystniejszej oferty Do wykorzystania pozostało 5 600,00 na zakup AGD
	Zakup sprzętu dla OSP Kotoząb na potrzeby wykonywania zadań statutowych - utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej straży na terenie Miasta i Gminy Sochocin	16 287,46	Zadanie zrealizowano	Rozeznanie telefoniczne Wybór najkorzystniejszej oferty
Kondrajec	Zakup elementów ogrodzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom świetlicy w miejscowości Kondrajec	28 688,71	Zadanie zrealizowane	Podpisana umowa Nr 62/2024 z dnia 19.09.2024 r. Protokół odbioru – z dnia 18.10.2024 r.
Kuchary Królewskie	Remont drogi - działka nr 87 w miejscowości Kuchary Królewskie (od istniejącego destruktu do działki nr 59)	17 251,14	Zadanie zrealizowane	Polecenie nr 10/03/2024 z 18.03.2024 Termin realizacji - do 15 lipca 2024
Kuchary Żydowskie	Wykonanie remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Żydowskie (nr dz. ew. 12), poprzez położenie w pasie	28 562,33		W ramach zadania złożono zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa

	drogi „bieda asfaltu” oraz utwardzenie poboczy kruszywem łamany).			
	Remont drogi gminnej nr. ew. 336 - utwardzenie destruktem od posesji nr 40- w msc. Milewo	23 650,02	Zadanie zrealizowane	Polecenie nr 9/03/2024 z 18.03.2024 – 17 989,00 zł Termin wykonania – do 15.07.2024 r. Protokół odbioru – 3.04.2024 r.
Milewo	Geodeta - ustalenie granic dz. nr 148/1	1 500,00	Zadanie zrealizowane	Wykonano usługę geodezyjną: wyznaczono punkty graniczne
Niewikla	Projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Ślepowrony dz. nr 96 (na odcinku ok. 700m) oraz przyległych skrzyżowań dróg w miejscowości Niewikla i Ślepowrony wraz z dokumentacją geodezyjną	20 726,65	Zadanie w trakcie realizacji	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – Nr 31/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku. Termin wykonania – do 12 grudnia 2024 r.
	Ustalenie granic drogi gminnej nr 209 w miejscowości Podsmardzewo od działki nr ewid. 117 do działki nr ewid. 135/4	5 000,00	Zadanie w trakcie realizacji	Zlecono usługę geodezyjną: ustalenie punktów granicznych Zlecenie 6/2024 z dnia 26.09.2024
Podsmardzewo	Remont dróg w miejscowości Podsmardzewo w miejscach wskazanych przez Sołtysa	12 693,48	Zadanie realizowane przez PUK Sochocin	
Pruszkowo	Montaż ogrodzenia działki nr. ew 109 w miejscowości Pruszkowo	19 169,21	Zadanie zrealizowano	Umowa nr 7/2024 z 4.01.2024 Termin realizacji – do 31 stycznia 2024 r.
	Zagospodarowanie działki nr 109	616,30	Zadanie zrealizowano	Zakup nasion traw

Rzy	Remont drogi gminnej w miejscowości Rzy (nr działki 104) poprzez nawieszenie tuczni na całej długości	10 000,00	Zadanie zrealizowano	Polecenie wykonania Nr 13/04/2024 – 29.04.2024 r. Termin realizacji – do 17.05.2024 r. Protokół odbioru z dnia 20.05.2024 r.
	Remont drogi gminnej w miejscowości Rzy (od dz. nr 111, na dz. nr 112)	9 210,06		
Smardzewo	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na rozbudowę drogi gminnej – dz. 338 w miejscowości Smardzewo	10 000,00	W trakcie realizacji	Zlecono usługę geodezyjną; ustalenie punktów granicznych Zlecenie 5/2024 z dnia 24.09.2024 r.
	Zakup wyposażenia remizy w sprzęt AGD i naczyń do przygotowywania potraw	17 410,69	Zadanie zrealizowano	
	Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 100/4 w miejscowości Smardzewo poprzez nawieszenie tuczni na odcinku 400 m.	10 000,00	Zadanie zrealizowano	Polecenie wykonania Nr 17/07/2024 – 22.07.2024 Termin realizacji – 26.07.2024 r. Protokół odbioru z dnia 24.07.2024 r.
Sochocin	Budowa chodników przy ul. Piaskowej i Cioska	63 191,00	Zadanie zrealizowane	Polecenie Nr 6/02/2024 z dnia 20.02.2024 Protokół częściowy z dnia 28.02.2024 r. Polecenie wykonania Nr 7/02/2024 z dnia 27.02.2024 Protokół z dnia 11.06.2024 r -
Ślepowrony	Projekt rozbudowy drogi w Ślepowronach nr 96 (na odcinku ok. 700 m)	3 000,00	W trakcie realizacji	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – Nr 31/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku. Termin wykonania – do 12 grudnia 2024 r.
	Zakup elementów ogrodzenia na teren rekreacyjny – dz. nr 125/7 w miejscowości Ślepowrony	17 410,69	Zadanie do realizacji w 2024 r.	

Wierzbówiec	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Wierzbówiec	10 000,00	Zadanie zrealizowane	Dofinansowanie z MIAS MAZOWSZE 2024 Wniosek złożony – 24.11.2023 r. Umowa o udzieleniu pomocy finansowej – Nr W/UMWM-UU/UM/RW/759/2024 z 11.03.2024 Umowa z Wykonawcą – Nr 50/2024 z 29.08.2024 r. Protokół odbioru – 13.09.2024 r. Złożono Sprawozdanie końcowe – 30.09.2024 r. Urząd MiG Sochocin oczekuje na zwrot dofinansowania.
	Remont drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec	8 641,35	Zadanie realizowane przez PUK Sochocin	
Żelechy	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Żelechy w okolicy dz. nr 99	10 000,00	Zadanie zrealizowane	Dofinansowanie z MIAS MAZOWSZE 2024 Wniosek złożony – 24.11.2023 r. Umowa o udzieleniu pomocy finansowej – Nr W/UMWM-UU/UM/RW/759/2024 z 11.03.2024 Umowa z Wykonawcą – Nr 50/2024 z 29.08.2024 r. Protokół odbioru – 13.09.2024 r. Złożono Sprawozdanie końcowe – 30.09.2024 r. Urząd MiG Sochocin oczekuje na zwrot dofinansowania.

Sporządziła: Anna Kaniewska

Sochocin, dnia 22.10.2024 r.